R-DRH-HS-069 _v03
Gerencia de Salud y
Seguridad Ocupacional

Inspección para Trabajos en Excavaciones
Res.503/14

A- Dirección

N° P3/OC ..... Dirección AySA .....
Lugar ..... Profundidad (m) ..... Sostenimiento ..... Fecha .....
Calle ..... entre ..... y ..... HyS Contratista .....

B- Descripción del Trabajo

	C- Hallazgos	**SI**	**No**	**N/A**
1	Cuenta con Estudio de suelo aprobado por AySA			
2	Se tuvo en cuenta la cercanía de edificaciones			
3	Se realizo averiguaciones de posibles interferencias , se encuentra en el legajo técnico?			
4	Se verifico interferencias no indicadas en el punto anterior? Figuran el el legajo técnico?			
5	Se emplean herramientas manuales para descubrir las interferencias de los puntos anteriores?			
6	Se solicito a las empresas prestadoras de servicios de gas y energía el corte del suministro?			
7	En caso de perforación de cañerías no identificadas o con perdidas se solicito el corte y reparación ?			
8	En caso de líneas aéreas que interfieran con el trabajo se solicitara corte de servicio o elevación de las mismas			
9	Se evita usar equipo y maquinarias por sobre cañerías de empresas de servicios?			
10	Las cañerías y cables expuestos se encuentran sostenidos por método eficaz para evitar desplome?			
11	**Se cumple con la distancia mínima de seguridad libre de obstáculos de 2 mts. Del borde de la excavación?**			
12	Se toman precauciones para la circulación de maquinarias al borde de la excavación?			
13	**Los muros, cimientos, soportes de líneas aéreas próximas a la excavación se encuentran apuntalados y/o subm**			
14	**Se confecciono un método eficaz de sostenimiento de las paredes de la excavación? Cumple con el mismo?**			
15	Se tuvo en cuenta medidas de seguridad para impedir la irrupción accidental de agua en la excavación?			
16	**Cuentan con vías de seguras para entrar o salir de la excavación en caso de emergencias?**			
17	Cuenta con escaleras de ingreso y egreso que sobrepasen el borde superior de la excavación en 1 mts.?			
18	Se verifica las condiciones de seguridad de la maquinaria?			
19	**La contratista cuenta con entibado aprobado por AySA , concuerda con lo utilizado y ejecutado en Obra?**			
20	Cuentan en el LT con las verificación de las excavaciones después de lluvias por personal Técnico Responsable?			
21	**Cuentan con Barandas, travesaños, zócalos reglamentarios y Pasarelas en el borde de la excavación?**			
22	Cuenta con una persona como reten para cada frente de trabajo en el exterior de la zanja?			
22a	Cuentan con arnés de seguridad las personas dentro de la excavación? (si supera los 1,80 mts.)			
22b	Cuentan con arnés de seguridad las personas que ejecuten trabajos en el borde de la excavación? (si supera los 2,5mt			
23	Se dispone de topes de seguridad para los vehículos de carga en el borde de la excavación			
24	**Se dispone de señalización y delimitación Diurna y Nocturna?**			
25	Se verifica las condiciones de las laderas para evitar que piedras sueltas puedan rodar y evitar accidentes			
26	**Cuenta con procedimiento de Desentibado, se cumple con el mismo, los operarios tienen conocimiento ?**			
27	**Cuenta con Técnico permanente en el frente de trabajo y PTS ?**			
28	Cuenta con el registro firmado de la charla de 5 minutos diarias, antes del inicio de las tareas?			
29	Se cuenta con equipo de izaje con capacidad portante acorde al peso de operario? (Excavación de cámaras)			
29a	Se protegen las excavaciones luego de la jornada de trabajo? (Tableros anclados, red o elemento equivalente)			
30	En caso de haber contaminantes en el ambiente se dispone de los dispositivos destinados para tal fin?			
31	Cuenta con legajo técnico en Obra			
32	**Cuenta la contratista con ATS y es aplicado en el frente de Obra?**			
	Total			

La falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos (11-13-14-16-19-21-24-26-27-32) es motivo de suspensión de frente de Obra
La sumatoria de 10 o mas puntos negativos de la presente resolución es motivo de suspensión de frente de Obra

D- Observaciones:

....
Firma y Aclaración del Inspector de HyS AySA — Firma y Aclaración de Responsable de la Contratista